

ФОРМА
отчета об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Устройство детской игровой площадки с.Орехово

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Усть-Ишимский муниципальный район

2.2. Поселение: Ореховское сельское поселение.

2.3. Населенный пункт: с.Орехово

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: Устройство детских игровых площадок.

3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область, Усть-Ишимского район, с. Орехово, ул. Школьная д.32

(название района, населенного пункта, улицы, номер дома, при наличии - наименование организации)

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 06.05.2024 по 30.09.2024.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использование экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	445 293,55	445 293,55	0	0	0
2	Средства местного бюджета, в том числе	40 000,00	40 000,00	0	0	0
2.1	Собственные средства местного бюджета	25 000,00	25 000,00	0	0	0
2.2	Инициативные платежи физических лиц	5 000,00	5 000,00	0	0	0
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	10 000,00	10 000,00	0	0	0
Всего		485 293,55	485 293,55	0	0	0

<*> В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств

экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ИП Черемисова Елена Викторовна.	Подвоз песка	т.	27	Невозможно произвести оценки в связи с отсутствием расценок
2	Лобанов Владимир Рифатович	Вывоз строительного мусора	кг	300	Невозможно произвести оценки в связи с отсутствием расценок
3	ИП Грибанов Алексей Николаевич	Выпиловка деревьев и кустарника	шт.	9	Невозможно произвести оценки в связи с отсутствием расценок

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Резанов В.Н.	Расчистку территории от деревьев и кустарника	280 кг
2	Куратов Н.В.	Вакашивание травы, уборка травы с территории	162 кв.м.
3	Юст В.В.	Выравнивание территории	162 кв.м.

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

- 1) _ Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 20 см.;
- 2) доставка Игрового комплекса;
- 3) монтаж оборудования;

- 4) установка игрового комплекса;
- 5) установка ограждения детской игровой площадки;
- 6) установка освящения детской игровой площадки.

Глава Ореховского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области
(наименование муниципального образования)

"22" октября 2024 года Н.В.Глаженко
(подпись)

Н.В.Глаженко.
(инициалы, фамилия)

